

## I-3 東日本大震災からの復興に係る業務の実施

# I-3 東日本大震災からの復興に係る業務の実施((1)復興市街地整備事業の推進)

- 12自治体から委託を受け、22地区で復興市街地整備事業を実施
- **平成30年度中に318haの引渡しを行い、累計で1,152ha(計画面積比88%)の引渡しが完了**
- **事業の実施に際しては、被災者意向の変化に応じ、可能な限り事業計画の見直しも実施**
- **企業、施設の立地促進に向けた土地区画整理事業の換地調整等による民有地の集約化(一定規模の用地の創出)や被災地に進出意向のある企業の誘致に向けた支援(マッチング)等を行い、にぎわい再生に向けた市町の取組を実施**


計画策定等受託 宅地整備工事 工事着手 ○ 宅地引渡し開始 ☆ 宅地引渡完了 ★ (平31.3末時点)

県	市町	地区名	事業手法	計画面積	進捗状況												
					H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	H31/R1 2019	R2(H32) 2020				
岩手県	宮古市	田老	区画、防集	44ha													
		鯉ヶ崎・光岸地	区画	24ha													
	山田町	大沢	区画、漁集	19ha													
		織笠	区画、防集	14ha													
	大槌町	山田	区画、津波拠点、防集	56ha													
		町方	区画、津波拠点、防集	40ha													
	釜石市	片岸	区画	23ha													
		鶉住居	区画、津波拠点	60ha													
		花露辺	防集、漁集	2ha													
	大船渡市	大船渡駅周辺	区画、津波拠点	36ha													
陸前高田市	今泉	区画	112ha														
	高田	区画、津波拠点	186ha														
宮城県	気仙沼市	鹿折	区画	42ha													
		南気仙沼	区画	33ha													
	南三陸町	志津川	区画、津波拠点、防集	109ha													
	女川町	中心部	区画、津波拠点、漁港	222ha													
		離半島部	防集、漁集	55ha													
	石巻市	新門脇	区画	24ha													
	東松島市	野蒜北部丘陵	区画、津波拠点	93ha													
東矢本駅北		区画、津波拠点	28ha														
福島県	いわき市	薄磯	区画	37ha													
		豊間	区画	56ha													
(合計)	22地区	計画面積 約1,300ha	進捗 状況	工事着手	6地区	16地区											
				宅地引渡し開始	1地区	6地区	11地区	4地区									
				宅地引渡完了			1地区	1地区	4地区	2地区	8地区	4地区	2地区				

# I-3 東日本大震災からの復興に係る業務の実施((2)災害公営住宅の整備)

- **平成29年度中に1,270戸の完成・引渡しを行い、平成27年度までに要請を受けた5,833戸の完成・引渡しが完了**
- 平成29年度に岩手県から建設要請を受けた災害公営住宅(99戸※)について、平成30年度において調査・設計等を進めた。

市町	建設地区・戸数
岩手県	1地区 99戸
山田町	6地区 208戸
大槌町	8地区 243戸
釜石市	3地区 151戸
大船渡市	14地区 227戸
陸前高田市	6地区 269戸
岩手県 計	38地区 1,197戸
気仙沼市	5地区 1,033戸
南三陸町	5地区 432戸
女川町	6地区 561戸
石巻市	9地区 436戸
東松島市	2地区 477戸
塩竈市	8地区 355戸
多賀城市	4地区 532戸
名取市	2地区 100戸
宮城県 計	41地区 3,926戸
福島県	5地区 732戸
新地町	1地区 30戸
桑折町	1地区 47戸
福島県 計	7地区 809戸
全 体	86地区 5,932戸



I-3 東日本大震災からの復興に係る業務の実施((3)福島県の原子力災害被災地域の復興支援)

- **大熊町・双葉町・浪江町の復興拠点(計3地区、約117ha)の事業受託**、町中心部(駅周辺)の計画策定・事業化を支援。
- 上記に加え、**新たに帰還困難区域内の特定復興再生拠点区域における復興拠点整備事業(1地区、約11ha)**を町から受託。
- その他、地域再生支援、建物等の発注者支援への取組み等、総合的な支援を実施

### 大川原地区(18ha) 大熊町

- 一団地の復興再生拠点市街形成施設事業を町から受託
- 平成29年9月工事着工
- 平成31年4月大熊町新庁舎開庁



常磐自動車道 至 いわき  
H31.3  
町新庁舎  
現地ドローン写真(H30.10)

#### 地域再生支援・発注者支援

- 復興二次計画等の策定受託
- 災害公営住宅、福島再生賃貸住宅基本計画策定受託
- 町新庁舎、交流施設等発注者支援業務

### 中野地区(50ha) 双葉町

- 一団地事業を町から受託
- 平成30年1月工事着工
- ※第1期工事範囲(約28ha)において、廃炉関連企業や新素材の開発・製造を行う企業等の立地が決定し、順次土地を引渡し中。



土地利用計画図  
産業用地  
アーカイブ拠点施設  
産業交流センター

### 双葉駅西側第一地区(11ha)

- 一団地事業を町から受託(H30.11)




土地利用計画図  
発注者支援  
産業交流センター  
発注者支援業務

### 棚塩地区(49ha)

- 産業団地整備事業を町から受託
- 平成30年4月工事着工
- ※大規模水素製造拠点施設が建設中。(地区内への立地企業が概ね決定。)

#### 地域再生支援

- 中心市街地再生具体化方策検討



棚塩地区 完成イメージ図  
無人航空機滑走路  
大規模水素製造拠点施設



※図中の計画は現時点での計画であり、今後変わる場合があります。