# 「UR都市機構の復興まちづくりの歩み〕

平成25年 8月

平成25年 **5**月 **311**↓

平成24年 12月

平成24年

**4**月

**218**<sub>人</sub>





女川町に建設中の災害公営住宅の完成予想図

平成24年度に着工した災 害公営住宅6地区365戸、 約900人(※)の新しい生活 の場が今年度には完成。 早い地区では今夏から入居 が始まる。平成26年度に は復興市街地整備地区で 宅地の引き渡しが始まる。

※平成22年度国勢調査に基づく一世 帯当たりの平均世帯人数から推計

# ◎工事着手

平成25年度末までに、27地区の災害 公営住宅と24地区全ての復興市街地 整備地区で高台移転などに向けた工事 に着手。



今年度から本 格的に工事 が始まる

**URの** 

復興支援

◎事業計画策定

住民説明会を開くほか、個 別面談も行いながら住民の 方々の生活再建への意向を 丁寧に確認し、個別地区の 事業計画を練り上げていく。

地権者約1800人を対 象に約50回の住民説 明会等を実施(女川町)

# ◎体制づくり


沿岸部の12市町に現地事務 所を設置。阪神・淡路大震災 や新潟県中越沖地震の復興 支援業務に従事した職員をはじ め多数参集。



山田復興支 援事務所の 職員たち

## ◎協定締結

20市町村とURとの間で復興まちづく りを推進するための覚書、協定等を締 結。現在30地区(約2100戸)の災害 公営住宅の整備と24地区(総面積 1300ha)の復興市街地整備事業の支 援を開始。



女川町とパートナーシップ協定を締結(平成24年3月) 左から須田女川町長、小川UR都市機構理事長(当時)

平成24年 **3**月

平成23年 **4**<sub>月</sub>



平成23年 3月11日 東日本大震災 発生



福島県と岩手県、宮城県、 福島県の18市町村に、延 べ55人の技術職員を派遣 し、高台移転などの将来の まちづくりの基となる計画づ くりを技術面からサポート。

復興計画策定の様子

# ◎復旧支援

UR賃貸住宅約5000戸を準備し たほか、8.25haの応急仮設住宅 建設用地を提供(約1250戸分)。 また、延べ184人の技術職員を岩 手県、宮城県、福島県、仙台市に 派遣し、5万2620戸に及ぶ応急 仮設住宅建設の業務支援や被 災宅地危険度判定なども実施。



いわきニュータウンに建設された応急仮設住宅

# ★2の写真=井上

★1の写真=的野弘路

復興まちづくり 支援要員



応急仮設住宅 建設支援要員

# 復興市街地整備は計約 1300ha(約38000人分) 災害公営住宅整備は計約 2100戸(約 5000人分)

★平成22年度国勢調査に





68<sub>ha</sub>

44ha/計画策定中/H27年度一部完成予定 ●田老

●鍬ヶ崎・光岸地 24ha/計画策定中

# 🕜 大槌町



36<sub>ha</sub>

●町方 36ha/計画策定中/H29年度完成予定



60戸/建設中/H25.8月完成予定

・大ケロ ●屋敷前

40戸/建設中/H25 10月完成予定 ●大ケロニ丁目 22戸/調査・設計中/H26.6月完成予定

全力で取り組んでまいります。

機構はこれからも、すべての地区で

日も早い復興を実現させるため

13戸/調査·設計中/H26.8月完成予定

# 山田町







93<sub>ha</sub>

●大沢 23ha/計画策定中 ●総笠 15ha/計画策定中/H27年度一部完成予定



10戸

55ha/計画策定中

●大浦

10戸/調査·設計中/H26.12月完成予定

# (11) 釜石市



●鵜住居



**85**ha

23ha/計画策定中/H30年度完成予定 60ha/計画策定中/H27年度一部完成予定 ●花露辺 2ha/計画策定中



15戸

●花露辺

15戸/建設中/H25.12月完成予定

# 復興市街地整備事業



移転先となる高台や現地をかさ上げし、被災地 に住宅地や道路などを整備するもの

# 災害公営住宅整備事業



被災住民の方々向けに、低廉な家賃で安心し て入居できる公営住宅を整備するもの

※復興市街地整備事業と災害公営住宅整備事業の各アイコンの数は地 区数を表す 面積は事業計画等の面積を表す(小数点以下四捨五入) 戸数は建設要請戸数を表す

# 📿 大船渡市



38<sub>ha</sub>

●大船渡駅周辺 38ha/計画策定中





60戸

18戸/調査·設計中/H26.6月完成予定 ●宇津野沢

●赤沢 ●上山

18戸/調査·設計中/H26.6月完成予定 12戸/調査·設計中/H26.6月完成予定

12戸/調査·設計中/H26.6月完成予定

U R

都市機構が現在取り組んで

村

興支援を展

●平林

町で見ると、 岸部の 宮城県東松島市まではすべての沿

事業」によって整備を行う事業面 高台移転などの は 計 約 1 3 0 0 ha で 約 1 万

業」で建設する住戸は計約21 \*)の宅地 5000 戸 「災害公営住宅整備事 (約3万8000 人分

ような状況で、 りになった方や遠くに避難されて 必要となります。中にはお亡くな 権利者の方々一人一人との対話が 整理や高台移転などでは、 の大きさだけではありませ いる方もいらっしゃいます。 たなまちづくりを行うための区画 復興事業の難しさは、 生活再建について 事業規模 多くの ん。 その 新 は足りません。限られた人員で最 で増強し、 しかし、

野田村から南は福島県いわき市ま る復興支援事業は、北は岩手県 、3県で20市町村に及びます。市 岩手県宮古市以南の

の再建を行っています。 災された皆さまの新たな生活の場 00戸(約5000人分\*)で、 ことになります。 市町で復興支援をしている 「復興市街地整備 UR都市機構が 被

要があり、 興事業の難しさのひとつです。

# 日も早い復興を実現

活用したり、

透明性のある会計処

を条件としたCM方式

13 ~

事の施工部分は地元の専門業者を

膨大な規模の復興事業を確実に、 ことはできません。 によって住む家を失った方々に、 スピーディーに進めることです。 いつまでも不自由な生活を強いる も珍しくありません。しかし、 づくりでは10年、 没割は、 これらの調整業務は 日も早い復興を実現するた 市町村との連携のもと 20年かかること UR都市機構 一般のまち 被災

をはじめ多数の職員が参集。 緊急性を考えると、 る人員を手厚く配置しています。 事務所など現場で支援業務に当た を整えました。 5月には、現地職員を311 過去の震災復興支援の経験者 事業の大きさ、複雑さ 復興支援に当たる体制 とりわけ復興支援 まだまだ人員 人にま 今年

利調整や計画の合意形成を図る必 希望を丁寧に確認しながら、 時間がかかることも復 権

興全体のスピードアップを図って

ます。また新しい試みとして、

工

に進むよう総合調整に注力し、

復

地

補償などの各工程が計画

# 生活再建の礎を築く 年に

間のマンパワー

やノウハウも活用

参照)

を初めて採用するなど、民

しています。

まります。 今夏から災害公営住宅の入居が始 場が再開される予定です。UR都市 て 土地を整備。 整備事業も秋のさんま漁に合わせ 着手し、森林であった丘陵地区内で 月には東松島市などで建設工事に ージ写真参照)。早いところでは こうした取り組みにより、 昨年の12月にはかさ上げにより 急速に工事が進んでいます(1 女川町では復興市街 今秋から一部の加工工 、昨年12

実施する調査 大限の力が発揮できるように、 都市機構では個々の事業地区で 、測量、設計、 工事 換 U

# [UR都市機構が取り組む復興支援MAP]

# 気仙沼市





**75**ha

42ha/工事中/H29年度完成予定











160戸/調査·設計中/H26.10月一部完成予定

70戸/調査·設計中/H27.9月完成予定 ● 四 反 田 200戸/調査·設計中/H28.3月完成予定 ●鹿折 300百/調查·設計中/H28.3月完成予定 ●南気仙沼



# 石巻市



23<sub>ha</sub>

●新門脇 23ha/計画策定中









●大街道西二丁目 20戸/調査·設計中/H26.3月完成予定

●大街道北二丁目 40戸/調査·設計中/H27.3月完成予定 ●駅前北通り一丁目 60戸/調査・設計中/H27.6月完成予定

50戸/調査·設計中/H27.8月完成予定 ●中央一丁目 ●中里一丁目 30戸/調査·設計中/H27.8月完成予定

●泉町四丁目

30戸/調査·設計中/H27.6月完成予定

# 🏚 東松島市





●野蒜北部丘陵 90ha/工事中/H28年度完成予定

●東矢本駅北 22ha/工事中/H27年度完成予定



●東矢本駅北 273戸/調査・設計中/H26.10月一部完成予定



# 塩竈市







●伊保石 30戸/建設中/H25.11月完成予定 40戸/建設中/H26.12月完成予定





●桜木 150戸/調査·設計中/H26.10月完成予定



# **入**桑折町

災害公営住宅の整備 に係る基本協定締結



# 🐼 須賀川市



3<sub>ha</sub>

●八幡町 3ha/計画策定中



# (●) 鏡石町

復興まちづくり事業計画策定 業務を受託 (H25.3月完了)



# ◈ 野田村



13<sub>ha</sub>

●城内 13ha/計画策定中

# ち 南三陸町

http://www.ur-net.go.jp/saigai/



定期的に情報を 更新しています。

111ha/計画策定中





80戸

●入谷桜沢 40戸/建設中/H26.8月完成予定

●歌津名足 40戸/建設中/H26.8月完成予定



# (公) 女川町





●中心市街地

221ha/工事中/H27年度一部完成予定

●離半島部(15カ所)

23ha/工事中/H27年度完成予定



女川町民陸上競技場跡地

🕜 名取市

災害公営住宅の整備

に係る基本協定締結

〈福島県〉

200戸/建設中/H26.3月完成予定

# 〈宮城県〉







●今泉 124ha/工事中/H29年度一部完成予定 ●高田 192ha/工事中/H27年度一部完成予定

🏠 陸前高田市





●水上 30戸/調査·設計中/H27.1月完成予定

# ⟨★新地町<br/>



30戸

●愛宕東 30戸/建設中/H25.12月完成予定











●豊間

56ha/計画策定中

●薄磯 37ha/計画策定中