

# UR都市機構が取り組む復興支援MAP2015

※データは平成27年4月10日時点 ※災害公営住宅整備事業の表記戸数は建設計画戸数 ※「建設中」とは、建築施工業者特定済のこと（設計段階のものも含む）

## 気仙沼市

75ha 南郷地区

- 鹿折 42ha / 工事中 / H26年度一部引渡開始
- 南気仙沼 33ha / 工事中 / H26年度一部引渡開始

1033戸

- 南郷(南気仙沼小学校跡地) 165戸 / H27年3月完成・引渡済み
- 四反田 70戸 / 建設中 / H27年9月完成予定
- 鹿折 284戸 / 建設中 / H28年8月一部完成予定
- 南気仙沼 320戸 / 建設中 / H28年3月一部完成予定
- 気仙沼駅前 194戸 / 一部建設中 / H28年10月一部完成予定

## 石巻市

24ha 新門脇地区

- 新門脇 24ha / 工事中 / H26年度一部引渡開始
- 中央二丁目11番 2ha / 市街地再開発事業コーディネート中

435戸

- 大街道西二丁目 15戸 / H27年3月完成・引渡済み
- 大街道北二丁目 39戸 / 建設中 / H27年6月完成予定
- 中央一丁目 51戸 / 建設中 / H27年9月完成予定
- 駅前北通り一丁目 65戸 / 建設中 / H27年10月完成予定
- 泉町四丁目 28戸 / 建設中 / H27年6月完成予定
- 中里一丁目 28戸 / 建設中 / H27年8月完成予定
- 不動二丁目 24戸 / 建設中 / H27年12月完成予定
- 中央一丁目南 35戸 / 建設中 / H28年度完成予定
- 門脇 150戸 / 建設中 / H28年度完成予定

## 東松島市

114ha 野蒜北部丘陵地区

- 野蒜北部丘陵 92ha / 工事中 / H25年度一部引渡開始
- 東矢本駅北 22ha / 工事中 / H25年度一部引渡開始

307戸

- 東矢本駅北 307戸 / H26年11月一部完成・引渡し済み

## 塩竈市

355戸 浦戸桂島地区

- 伊保石 31戸 / H26年1月完成・引渡済み
- 錦町 40戸 / H27年3月完成・引渡済み
- 浦戸桂島 13戸 / H27年2月一部完成・引渡済み
- 浦戸野々島 15戸 / H27年3月完成・引渡済み
- 浦戸寒風沢 11戸 / 建設中 / H27年11月完成予定
- 浦戸朴島 5戸 / 建設中 / H27年11月完成予定
- 清水沢 170戸 / 建設中 / H28年6月完成予定
- 錦町東 70戸 / 建設中 / H28年12月完成予定

## 多賀城市

532戸 桜木地区

- 桜木 160戸 / H26年10月完成・引渡し済み
- 鶴ヶ谷 274戸 / 建設中 / H28年2月完成予定
- 新田 48戸 / 建設中 / H27年9月完成予定
- 宮内 50戸 / 建設中 / H28年度完成予定

## 須賀川市

3ha 須賀川市八幡町地区

- 須賀川市八幡町 3ha / 市街地再開発事業コーディネート中

## 南三陸町

111ha 歌津名足地区

432戸

- 志津川 111ha / 工事中 / H26年度一部引渡開始
- 入谷桜沢 42戸 / H26年7月完成・引渡済み
- 歌津名足 28戸 / H26年7月完成・引渡済み
- 志津川東(第1) 82戸 / 建設中 / H28年6月完成予定
- 志津川東(第2) 165戸 / 建設中 / H28年度完成予定
- 志津川中央 115戸 / 建設中 / H28年度完成予定

## 女川町

272ha 女川駅周辺

- 中心部 218ha / 工事中 / H24年度一部引渡開始
- 離半島部 54ha / 工事中 / H25年度一部引渡開始

478戸

- 女川町民陸上競技場跡地 200戸 / 平成26年3月完成・引渡済み
- 女川駅北 145戸 / 調査・設計中 / H29年2月完成予定
- ずい道 115戸 / 調査・設計中 / H29年6月完成予定
- 荒立・大道① 18戸 / 調査・設計中 / H28年10月完成予定

## 宮城県

野蒜北部丘陵地区

野蒜北部丘陵地区

## 福島県

126戸

- 内郷宮町(いわき市) 72戸 / 建設中 / H28年6月完成予定
- 小名浜大原(いわき市) 54戸 / 調査・建設中 / H28年度完成予定

## 鏡石町

復興まちづくり事業 計画策定業務完了

## 岩手県

野田村 13ha 城内 13ha / 土地区画整理事業コーディネート業務完了

宮古市 69ha 田老 45ha / 工事中 / H26年度一部引渡開始 鍛ヶ崎・光岸地 24ha / 工事中 / H26年度一部引渡開始

大槌町 40ha 大ケロ二丁目地区 町方 40ha / 工事中 / H25年度一部引渡開始

229戸

- 大ケロ 70戸 / H25年8月完成・引渡済み
- 屋敷前 21戸 / H25年11月完成・引渡済み
- 大ケロ二丁目 23戸 / H26年9月完成・引渡済み
- 碓内 13戸 / H26年12月完成・引渡済み
- 町方(末広町) 52戸 / 建設中 / H27年度第4四半期完成予定
- 寺野 27戸 / 一部建設中 / H27年度第4四半期完成予定
- 町方(御社地) 約23戸 / 調査・設計中 / H28年度完成予定

陸前高田市 303ha 今泉・高田地区 今泉 113ha / 工事中 / H26年度一部引渡開始 高田 190ha / 工事中 / H25年度一部引渡開始

359戸

- 下和野 120戸 / H26年9月完成・引渡済み
- 水上 30戸 / H26年12月完成・引渡済み
- 大野 31戸 / 建設中 / H27年度第4四半期完成予定
- 田端 14戸 / 建設中 / H27年度第4四半期完成予定
- 長部 60戸 / 調査・設計中 / H28年度完成予定
- 今泉 104戸 / 調査・設計中 / H28年度完成予定

## 名取市

100戸 下増田地区

- 下増田 50戸 / 建設中 / H27年7月完成予定
- 高柳辻 50戸 / 調査・設計中 / H29年度完成予定

## 新地町

30戸 愛宕東地区

- 愛宕東 30戸 / H25年12月完成・引渡済み

## 桑折町

47戸 桑折駅前地区

- 桑折駅前 47戸 / 建設中 / H27年5月完成予定

## 大熊町



大川原復興拠点の基本計画検討業務実施中

## いわき市

93ha

- 豊間 56ha / 工事中 / H27年度一部引渡開始予定
- 薄磯 37ha / 工事中 / H27年度一部引渡開始予定

### UR都市機構の支援比率



### 災害公営住宅整備事業

被災3県の計画戸数の2割強にあたる合計6,200戸を整備予定。23地区1,136戸が完成済み

被災した方々向けに低廉な家賃で安心して入居できる公営住宅を整備する事業。平成27年3月時点でUR都市機構が地方公共団体から建設要請を受けたのは78地区で約5,100戸。さらに今後約1,100戸の要請がある見直しになっている。

### 復興市街地整備事業

土地区画整理事業は総面積の6割強を受託。18地区約60haが完成済み

高台などに移転して住宅を建設される被災した方々のために、土地のかさ上げや整地、道路などを整備する事業。全体約1,300haのうち、平成27年度末までに支援全22地区で引き渡し開始予定。

### 持続可能で魅力あるまちづくりへの取り組み

宅地造成・建物建設にとどまらず、まちづくりの課題に対応した取り組みも積極的に実施

地元建設会社の参画や、地元産材の活用などによって、地域産業の振興に配慮。

その他、整備した土地について、活用を希望する地権者と立地を希望する事業者とのマッチングの機会を創出することにより、中心市街地の再生を支援する取り組みや、災害公営住宅の集会所の利用促進を通じて入居者間や地域住民とのコミュニティ形成を支援する取り組みなども実施している。

