


工程表

工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他1件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種別	細別	平成29年2月																												備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
《南工区》 交差点工事	境石・舗装 夜間工事(切削・舗装)				●	●						●	●							●	●						●			区-3
道路・舗装工事	路面排水工 道路土工																												●	交通広場 区-4 歩専道
道路・舗装工事	境石・舗装 夜間工事(切削・舗装)				●	●						●	●						●	●					●					都道(歩道) 都道(車道)
整地工	法面、防災施設工																											●	住-C・D	
建築工事	シェルター工事				●	●						●	●							●	●					●				交通広場
植栽工					●	●						●	●							●	●					●	●	●	●	歩専道 交通広場、 区-4
電気設備工事					●	●						●	●							●	●					●	●	●	●	交通広場 歩専道
備考		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 休工日 </div>																												




1月25日 時点 進捗状況

歩道(植樹帯ブロック)設置状況



防災施設工(素掘水路)設置完了



交通広場(路床工)施工状況

