

# 工 程 表

工事名:立川基地跡地昭島地区平成26年度公共下水道工事他2件

佐田建設株式会社

種 別	細 別	平成27年 2月																												備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
《北工区》		休						休							休															
《南工区》 排水工	雨水本管工	休						休							休															
道路	側溝工	休						休							休															
	街渠工	休						休							休															
舗装	道路土工	休						休							休															
	路盤工	休						休							休															
	舗装工	休						休							休															
電気設備工	照明基礎工	休						休							休															
備 考																														休工

1月25日 時点  
進捗状況

