

12月の工事案内



今年も早いもので師走となりました、なんとなく皆が気忙しくなるこの時期は、仕事を終いまでやり遂げておかなければならない気分させられます。

区切りの良いところで終らせて、きちんと整理整頓し新年を迎えたいものです。

今月の工事を済ませた後、年末・年始休暇中の安全点検と緊急対応の準備を怠りなく整えて、休みに入らせていただきます。



今年一年有難うございました！



12月の主な工事

○ 下水道工事

◆ 12m道路を上流側に進んでまいります

・止水,舗装カッター工,舗装撤去,掘削土留,管敷設,埋戻し

○ 地盤改良工事

◆ 道路部浅層改良で強度を高めます

○ 擁壁類の撤去・ガラの分別作業・残土搬出

◆ 振動・騒音を抑制しています



○ 騒音・振動 11月の報告 (特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大 74dB・平均値55dB、振動:最大65dB・平均値42dBでした。

11月の下水工事状況



年末・年始の工事について

○年内工事は12月29日まで
(後片付け、安全点検含む)

○新年は1月5日(金)巡回点検

○工事開始は1月9日(火)から

埋蔵文化財調査で発生したコンクリートガラ等をふるいわけし(分別)、発生した残土を搬出してまいります(場内の工事用道路利用)。

今後は工事用車両の搬出入が増えてきますが、交通安全を厳守して事故の無いように進めてまいります。