

# 3月の工事案内



車両搬入路(ファミリーマート横)の空洞調査結果を踏まえ、傷んでいる道路の舗装を行います。工事車両が振動を与えないようにすることを目的としておりますので、舗装面の凸凹をなくすことを主眼とします。以後使用しながら保守管理してまいります。

また、通行帯を設置しますが個人宅等の出入りに支障とならないよう配慮いたします。

## 3月の工事予定

- ・工事車両進入路の舗装工事
  - ・岸谷側の鋼板堀設置
  - ・仮設用工事道路築造
  - ・樹木の伐採、保存樹木の移植
- ※水道管切り回しの試掘(ファミマ交差点)



今月下旬ごろから桜が咲き始めると思われます(開花予想3月25日)、現場の桜を見る機会も工事中は今年が最後かと、お花見が可能な場所を検討し地域の皆様に開放できないか、検討しております。(別途掲示します)

## ○調査関係

- ・アスベスト調査結果を掲示します
- ・照明灯、蛍光灯、安定器のPCB調査
- ・騒音、振動計設置

※4月より競輪場施設の解体工事が始まります。まず最初は、アスベストの撤去工事(レベル3)と内装解体です。並行して防音パネルの足場組立を行います。