

4月の工事案内



春は三寒四温とありますが、今年も桜が咲くまで寒い日と暖かい日が交互に続き、ようやく春爛漫、桜が満開となり新年度の入園・入学式を迎える季節となりました。

春風駘蕩のどかな春風が頬を撫でる、そんな心地よい日々が続きますように。

4月の工事予定

・3月中にファミリーマート横の道路舗装を終えました、ご協力ありがとうございました。

○移植工事 剪定・幹巻、根巻き(常緑7本、落葉6本)

○除却工事

◆子供センター・体育館:防音パネル設置・アスベストLv3撤去

◆無料休息所:防音シート設置・アスベストLv3撤去・躯体解体

◆第1スタンド:内装解体、アスベストLv3撤去

◆第2スタンド、第4スタンド、第5スタンド:防音パネル設置



○騒音・振動の測定について(特定建設作業)

当現場では管理する事務所にリアルタイムで測定数値が把握できるシステムを採用しております。

もちろん現場で異常数値を示した場合

(基準を超える数値:音85dB・振動75dB)には、ただちに作業を中止し、改善に努めます。

※異常値とは(騒音振動規制法)

騒音の場合、基準を超える数値が30秒以上続いた場合

振動の場合、基準を超える数値が1分以上続いた場合