

5月の工事案内



5月の花といえば“藤”を連想します。

本現場でも長樹齢の“藤”があります、将来公園で花咲かす為、仮植の準備作業を行いました。

いかに寿命を保つか、樹木の専門家による、まるで外科手術を見るような根巻き工事が行われました。

移植後2～3年は花は咲かないそうですが、やがて美しい“藤棚”として蘇ることを念じて。

5月の工事予定

○除却工事

- ◆ 子供センター、体育館 躯体・基礎解体、基礎杭引抜
- ◆ 第1スタント 内装解体・アスベストLv3除去
- ◆ 第2スタント アスベストLv1除去
- ◆ 伐採材の搬出

○騒音・振動の測定について(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

☆無料休憩所解体時☆

騒音:最大68dB・平均値56dB、振動:最大58dB・平均値49dBでした。



解体前、周囲に防音シート設置
【敷地内より撮影】



解体施設に面した道路際で測定しました。

