

平成31年1月の工事案内



明けましておめでとうございます。皆様お元気で新年をお迎えのことと存じます。

さて、昨年行っていた擁壁基礎杭工事は、皆様のご協力のおかげで無事完了することができました。今年は、いよいよ防災公園工事に着手することとなります。引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、寒さ厳しき折、お風邪など召しませぬようお気を付けください。

1月の主な工事

- 擁壁工
 - ◆ 基礎工事(杭基礎:杭頭処理):宅地2・宅地3
 - ◆ 基礎工事(地盤改良):提供公園1
 - ◆ 躯体工事:提供公園1, 宅地2・宅地3
 - ◆ 基礎工事準備工:公益施設用地
- 仮移植樹木の管理
 - ◆ 樹勢点検

○騒音・振動 12月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大79dB・平均値56dB、振動:最大65dB・平均値42dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。