

# 平成30年8月の工事案内



挨拶文の八月は残暑見舞いですが、今年は猛暑の夏です、「暑中お見舞い申し上げます」がふさわしい様な。

例年にない暑さとこれまでにない台風の進路に驚きも、警戒しましたがこの地域では大過なく通り過ぎましたが、西日本では度重なる自然の驚異に美しい山河が手ひどい打撃を被り、人命や日常生活に大きな打撃を被りました心よりお見舞い申し上げます。このような自然災害がいつ起きるか分からないのが現在の気象です、現場では日々自然災害に対する防災に備え工事関係者一同で意識を高めております。

## 8月の主な工事

- 土工事
  - ◆ 切土と発生土運搬
- 擁壁工
  - ◆ 準備工
- 仮移植樹木の管理
  - ◆ 灌水・樹勢点検・除草

○熱中症対策（暑さ指数：WBGT）

①湿度②日射・輻射など周辺の熱環境③気温の3つを取り入れた指標です。

数値で表す熱中症指数モニターを現場に設置し熱中症対策を行っています。

警戒指数超過するとブザーが鳴り、作業中止です



### ○騒音・振動 **7月の報告**【特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB】

騒音：最大75dB・平均値55dB、振動：最大59dB・平均値41dBでした。

#### 工事区域全体



#### 土工事状況(切土部)



### ※夏季休暇のお知らせ

平成30年8月11日(土)～8月19日(日)

・現場は休工となりますが、巡回点検を行います

