

# 4月の工事案内



春は三寒四温といいますが、今年も桜が咲くまで寒い日と暖かい日が交互に続き、ようやく春爛漫、桜が満開となり新年度の入園・入学式を迎える季節となりました。

春風駉蕩のどかな春風が頬を撫でる、そんな心地よい日々が続きますように。

## 4月の工事予定

・3月中にファミリーマート横の道路舗装を終えました、ご協力ありがとうございました。

○移植工事 剪定・幹巻、根巻き(常緑7本、落葉6本)

○除却工事

◆子供センター・体育館:防音パネル設置・アスベストLv3撤去

◆無料休息所:防音シート設置・アスベストLv3撤去・躯体解体

◆第1スタンド:内装解体、アスベストLv3撤去

◆第2スタンド、第4スタンド、第5スタンド:防音パネル設置



○騒音・振動の測定について[特定建設作業]

当現場では管理する事務所にリアルタイムで測定数値が把握できるシステムを採用しております。

もちろん現場で異常数値を示した場合

(基準を超える数値:音85dB・振動75dB)には、ただちに作業を中止し、改善に努めます。

※異常値とは(騒音振動規制法)

騒音の場合、基準を超える数値が30秒以上続いた場合

振動の場合、基準を超える数値が1分以上続いた場合

# 5月の工事案内



5月の花といえば“藤”を連想します。

本現場でも長樹齢の“藤”があります、将来公園で花咲かす為、仮植の準備作業を行いました。

いかに寿命を保つか、樹木の専門家による、まるで外科手術を見るような根巻き工事が行われました。

移植後2～3年は花は咲かないそうですが、やがて美しい“藤棚”として蘇ることを念じて。

## 5月の工事予定

### ○除却工事

- ◆ 子供センター、体育館 躯体・基礎解体、基礎杭引抜
- ◆ 第1スタント 内装解体・アスベストLv3除去
- ◆ 第2スタント アスベストLv1除去
- ◆ 伐採材の搬出

### ○騒音・振動の測定について【特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB】

#### ★無料休憩所解体時★

騒音：最大68dB・平均値56dB、振動：最大58dB・平均値49dBでした。



解体前、周囲に防音シート設置  
【敷地内より撮影】



解体施設に面した道路際で測定しました。



# 6月の工事案内



“初夏”各地では梅雨を迎え雨に濡れた紫陽花が、まるで「七変化」のように色とりどりに目を楽しませてくれます。

6月は水無月とも水張月(田に水を張る月)とも言われますが、生き物や土地にとっては大切な水を与え涵養する恵みの雨でもあります。

現場では続く雨に工事が停滞する何とも悩ましい季節ですが、建物解体では粉塵飛散に雨は味方してくれます。

## 6月の主な工事予定

### ○除却工事

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| ◆ 体育館・子供センター | 基礎杭引抜           |
| ◆ 第1スタント     | アスベストLv2除去(配管類) |
| ◆ 第2スタント     | アスベストLv1除去      |
| ◆ 第3スタント     | 内装解体・アスベストLv1除去 |
| ◆ 第5スタント     | 躯体解体            |

### ○騒音・振動 5月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

☆子供センター解体時☆ 騒音:最大72dB・平均値62dB、振動:最大64dB・平均値53dBでした。



子供センター解体  
防塵対策として散水しながら



自宅にいと数値以上に揺れを  
体感する・・・工夫しております



解体建物北側  
歩行者通路での監視及び誘導

☆今後も、ご近隣の皆様方への  
騒音・振動の低減に努めてまいります。



# 7月の工事案内



早いもので夏の工事案内となりました、夏の風物詩「七夕」、織女(しよくじよ)と牽牛(けんぎゆう)の伝説は中国の七夕伝説ですが、仲の良い二人は働かず、天帝は一年一度の逢瀬としてしまいました。夏場の現場は熱中症との戦いでもあります、織女と牽牛のように働かないわけにはいきませんが適度の休日をとり作業を進めてまいります。

閑発事業地区に隣接するセンター保育園では、今「蚕・かいこ」を飼育しています、餌となる桑の葉をよく食べて成長しているようです。やがて「繭・まゆ」づくりを始めるでしょう。

当現場も解体工事だけではなく、宅地造成の下準備で夏場は忙しくなります。

## 7月の主な工事予定

### ○除却工事

- ◆ 体育館・子供センター
- ◆ 第1スタント
- ◆ 第2・3スタント
- ◆ 3Sスタント
- ◆ 第5スタント

基礎杭引抜

アスベストLv3除去～躯体解体

アスベストLv1除去

躯体解体

基礎杭引抜



### ○騒音・振動 6月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

☆子供センター・体育館  
解体跡地 杭引抜足場の地盤改良☆

騒音：最大72dB・平均値69dB、振動：最大56dB・平均値53dBでした。

#### 子供センター解体跡地



#### 体育館解体跡地



区画割をし、1区画ずつ低騒音・低振動で作業しております

☆今月も引き続き、ご近隣の皆様方への  
騒音・振動の低減に努めてまいります。



UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

# 8月の工事案内



ようやく梅雨明けとなり、夏の雲がまるで絵画のように夏空のキャンバスに描かれています。子供たちは夏休みとなり「海」に「山」に出かけ思い出創りをすることでしょう。私どもの現場にも夏休みがあります、皆夫々思い思いの休暇を取りますが、多くは「帰省」し故郷の薫りを胸いっぱいに吸い込んで、日頃の疲れを癒して帰ると思われます。

夏雲に煌めく白い綿飴を故郷に偲ぶノスタルジー

夏季休工日：平成28年8月11日（木）～17日（水）  
現場はこの期間全休となります、ガードマンの巡回により異常の有無を点検します。  
何か、お気づきの節はご面倒ですが下記にご連絡願います。045-717-8325（工事責任者に転送されます）

## 8月の主な工事予定

### ○除却工事

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ◆ 体育館及び周辺   | 基礎杭引抜・残置支障物除去 |
| ◆ 第1スタント    | 躯体解体          |
| ◆ 第2スタント    | 躯体解体          |
| ◆ 第3スタント    | 防音パネル設置       |
| ◆ 第5・3Sスタント | 基礎杭引抜         |



### ○騒音・振動 7月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

☆体育館  
解体跡地 杭引抜☆

騒音：最大70dB・平均値59dB、振動：最大56dB・平均値45dBでした。

#### 体育館解体跡地



体育館跡地には、地中に花月園時代と思われる残置物（ガラ等）があり、振動に配慮しながら除去致します。

☆今月も引き続き、ご近隣の皆様方への  
騒音・振動の低減に努めてまいります。



# 9月の工事案内



季節は初秋、すだく虫の音に秋の訪れを感じます。  
花はコスモスがそこかしこの道端に見られる、里山の風景がいかに秋を感じさせてくれます。

お月見とススキの穂、日本の秋の風景は都会で見られることがなくなりました。歳とともに一抹の寂しさを感じるのは、やはり年齢を重ねたせいでしょうか。

しかし、秋は食欲の秋でもあります、健康であればこそ「美味しくいただける」...と考えます。

9月からの現場も健康を維持して働く、これが安全と良質な仕事につながるものと心得、この工事に携わる関係者一同、日々頑張っています。

解体工事メインスタンドである、第1スタンドを先月より進めております、スタンドが少なくなると工事音を遮る建物がなく、騒音も拡散され皆様方にご迷惑をおかけしております。今後も振動は基より騒音の軽減に努めてまいります。

## 9月の主な工事予定

### ○除却工事

- ◆ 体育館及び周辺
- ◆ 第1・第2スタンド
- ◆ 第3スタンド
- ◆ 2aスタンド
- ◆ 第5・3Sスタンド
- ◆ 管理棟

- ボーリング調査
- 躯体・基礎解体
- 防音パネル設置
- 防音パネル設置・内装解体
- 基礎杭引抜
- 躯体解体(地下部)



### ○騒音・振動 8月の報告 [特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

☆第1・第2スタンド☆  
躯体解体(現在も解体中)

騒音:最大61dB・平均値40dB、振動:最大53dB・平均値43dBでした。

#### 第1スタンド

#### 第2スタンド



第1スタンドは大きな鋼材で建てられていますので、解体中の金属音は皆様にとって迷惑な音となっております。

☆今月も引き続き、ご近隣の皆様方への  
騒音・振動の低減に努めてまいります。



# 10月の工事案内



10月

解体工事が進み、工事音を遮る建物群がなくなり、周辺の皆様方には工事騒音として、大変ご不快な思いをおかけしております。

音の“快”“不快”は音質により異なります。耳に心地よい音楽や風にそよぐ葉音、波の寄せる音、川のせせらぎ、虫の声等々ありますが、これも音を聞いている状況下と心理的社会的環境によっても異なり、不快となる場合があります。

しかし、工事の音は住宅に響く槌音は古より心地よい部類に入りますが、解体工事は「騒音」以外の何物でもありません。

この不快な騒音を“心地よく”はできませんが、何とか少しでも騒音レベルを下げる工夫をしながら解体工事完了まで勤めてまいります。

工事中の災害、交通災害のゼロを目指して頑張ります！

## 10月の主な工事予定

### ○除却工事

|          |                    |
|----------|--------------------|
| ◆ 第1スタント | 躯体(地下部)・基礎解体・基礎杭切断 |
| ◆ 第2スタント | 基礎杭切断              |
| ◆ 2aスタント | 躯体・基礎解体・基礎杭切断      |
| ◆ 第3スタント | 躯体解体               |
| ◆ 人工地盤   | 躯体解体               |
| ◆ 管理棟    | 躯体解体(地下部)          |



### ○騒音・振動 7～9月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

☆第1・第2スタント  
(現在地下を解体中)

騒音:最大71dB・平均値52dB、振動:最大68dB・平均値45dBでした。

#### 第1スタント



#### 第2スタント



第1スタントは大きな鋼材で建てられていますので、解体中の金属音は皆様にとって迷惑な音となっております。

☆今月も引き続き、ご近隣の皆様方への  
騒音・振動の低減に努めてまいります。



# 11月の工事案内



11月

11月は霜月、季節の移ろいを山里に街に色濃く滲ませる  
絵画の季節。

紅葉が山から里へ、そして街並みを彩ります。  
どんぐりが道端に、いがぐりも落ち葉の陰に顔を出し、そこか  
しに秋色の余韻を漂わす、まるで抒情詩のように。

暦の上では立冬となり、木枯らしが吹くのもこの季節、食欲  
をそそる秋、新そばの薫りに舌鼓、地方では芋煮が体を温め  
心をなごます季節の行事。

この季節の行事には七五三、児の意事成長を願って産土  
の神社に願をかけます。

私どもも工事の安全を神社に参拝し祈願します、まだまだ長  
く掛かる工事です、工事中の安全は基より周辺の皆様方へ  
の気配りと配慮は工事が完成するまで続けてまいります。

## 11月の主な工事予定

### ○除却工事

- ◆ 第3スタンド 躯体解体
- ◆ 人工地盤 躯体解体・基礎杭引抜
- ◆ 管理棟 基礎杭引抜
- ◆ メインバンク撤去
- ◆ ソウさん公園敷石(インターロッキングブロック)撤去
- ◆ 樹木の仮移植 藤・桜など13本  
(ソウさん公園)



### ○騒音・振動 10月の報告【特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB】

観測点6箇所の最大値

騒音：最大79dB・平均値66dB、振動：最大69dB・平均値51dBでした。

#### 第1スタンド(地下解体)



#### 2aスタンド(現在解体完了)



冬に向かい木枯らしが吹いてまいります、砂埃等の塵埃飛散防止が重点管理目標です。

☆今月も引き続き、ご近隣の皆様方への  
騒音・振動の低減に努めてまいります。



# 12月の工事案内



早いもので師走となりました、なんとなく慌ただくなる月です。世間では例年「10大ニュース」を取り上げますが、ここでは今年度の現場の歩みを記してみました。

- ◆4月2日・3日に花月園競輪場の駐車場で花見
- ◆5月に樹齢100年の「藤」を移植準備の“外科手術”
- ◆6月本格的に解体工事が始まる…防犯灯追加
- ◆7月工事用仮設道路開通、解体ガラの搬出開始  
・現場に近接したセンター保育園では「蚕の飼育」を始める
- ◆8月第1・第2スタンド解体を開始…防塵ネット追加  
・鶴見1・2丁目の夏祭り(工事用道路開放)
- ◆9月170トンの大型重機による第3スタンド解体が本格化
- ◆10月には12台の解体重機による振動・騒音・塵埃の抑制に悪戦苦闘(ご迷惑おかけしました)
- ◆旧競輪場施設(スタンド等)があらかた片付き解体もあと一歩のところまで来ました **ご協力感謝申し上げます!**

## 12月の主な工事等の予定

### ○除却工事

- ◆ 第3スタンド 基礎解体、基礎杭切断
- ◆ 人工地盤 基礎杭引抜
- ◆ 旧競輪場付帯建物 建物解体(比較的小規模な建物)
- ◆ 屋外外構 撤去(徐々に)

### ○埋蔵文化財調査が始まります。(神奈川県実施)



### ○騒音・振動 11月の報告【特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB】

#### ☆第3スタンド(現在基礎解体中)

騒音：最大81dB/平均値58dB、振動：最大68dB/平均値45dBでした。  
(※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります)

#### 第3スタンド



#### 人工地盤(基礎杭の引抜)



#### 樹木移植(完了)



今月も引続き、ご近隣の皆様への騒音・振動の低減に努めます。

☆年末にかけての安全対策に努めてまいります。☆



# 1月の工事案内



新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成29年になり、解体工事も完了に向かっておりますが、昨年同様引き続き建物基礎と杭の引抜を行ってまいります。

また、本年から基盤整備工事として造成工事も始まりますが、皆様方に「振動・騒音・塵埃」に対する配慮をなお一層心がけて工事を進めてまいります。

## 『あらたまの春を寿ぐ富士の白雪』

快晴の冬空に美しい富士が望める当現場では、この霊峰に見守られながら、あらたなるな気持ちで工事を行ってまいります。

## 1月の主な工事予定

### ○除却工事

- ◆ 第3スタンド 基礎解体・基礎杭切断
- ◆ 人工地盤 基礎杭引抜
- ◆ 旧競輪場付帯建物 建物解体(比較的小規模な建物)
- ◆ 屋外外構 撤去(徐々に)

### ○埋蔵文化財調査(神奈川県実施)



### ○騒音・振動 12月の報告【特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB】

☆第3スタンド  
(現在基礎を解体中)

騒音：最大82dB/平均値58dB、振動：最大71dB/平均値44dBでした。  
(※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります)

#### 第3スタンド



#### 基礎杭引抜



今月も引き続き、ご近隣の皆様への騒音・振動の低減に努めます。

☆新年の安全対策に努めてまいります。☆



# 2月の工事案内



季節は早いもので既に二月、暦の上では立春を迎えます。「春は名のための風の寒さや」長野県大町市、安曇野あたりの情景をうたったとされ、大町の高等女学校愛唱歌と言われています。

作者は穂高町あたりの雪解け風景に感銘を受け作ったとされています。いつまでも歌い継がれる素敵な抒情歌です。

ここ、鶴見の二月は総持寺の豆まきでしょうか、今年も盛大に行われることと思います。

「立春大吉」今年一年の厄除け縁起として知られています。

当現場も二度目の立春を迎え「立春大吉」意事故で、ご近隣の方々に“災厄”を及ぼすことの意い様、改めて厳正なる工事監理に努めてまいります。



## 2月の主な工事予定

2月・3月は風の強い日が続きます、砂埃の飛散に日々奮戦いたします。

### ○除却工事

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| ◆ 人工地盤     | 基礎杭引抜           |
| ◆ 3Sスタント   | 基礎杭切断           |
| ◆ 旧競輪場付帯建物 | 建物解体(比較的小規模な建物) |
| ◆ 屋外外構     | 撤去              |



### ○埋蔵文化財調査(神奈川県実施)

### ○騒音・振動 1月の報告

【特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB】

#### 人工地盤(現在基礎杭引抜中)

騒音：最大82dB/平均値59dB、振動：最大72dB/平均値46dBでした。  
(※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります)

#### 基礎杭引抜



#### 旧付帯建物解体(基礎)



今月も引続き、ご近隣の皆様への騒音・振動の低減に努めます。

☆今月は、塵埃飛散防止を目標に頑張ります。☆



# 3月の工事案内



弥生3月、もう春ですね！

しかし、風は冷たく肌寒い日もあります、でも心地良い風が吹き(そよ風がいいですね)なんとなく花の香りを連れて来るような、春の訪れを感じさせてくれる季節です。

雛の節句、雛飾りと桃の花その雅な飾りつけを家庭で見ることが難しい時代ですが、雛飾りで有名な地方では昔の儘の精巧で華美な飾り雛を見ることが出来ます。

3月は仕事の上でも、季節的に年度末で何かと慌ただしくなります。当現場でも解体工事が一段落し、新年度からはいよいよ造成工事に取り掛かることとなります。

また、当現場では神奈川県教育委員会による埋蔵文化財発掘調査が行われておりますが、折を見て見学会など企画できたらいいなど思っております。



## 3月の主な工事予定

春の嵐、3月には必ずと言ってよいほど強風が吹き荒れます。今月も引き続き、風対策を最重点に置き現場監理をまいります。

### ○除却工事

- ◆ 3Sスタンド 基礎杭切断が8日頃で完了します
- ◆ 屋外施設撤去跡の敷地整正
- ◆ 管理棟 基礎杭切断
- ◆ レーサースハウス(松尾工務店)基礎部の解体
- ◆ 岸谷第二自治会館(松尾工務店)3月13日頃から解体予定
- ◆ 埋蔵文化財調査

### ○騒音・振動 2月の報告【特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB】

騒音：最大82dB/平均値59dB、振動：最大70dB/平均値46dBでした。  
(※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります)

コンクリートガウをふるい機で分別しています



埋蔵文化財調査状況



これからも引き続き振動・騒音・塵埃に対する配慮を怠らず、現場を進めてまいります。

☆今月も安全対策に努めてまいります。☆

