



4月の工事案内



心弾む四月、桜の開花を心待ちしていた方・・・満開の桜の下で思い思いの春を満喫されることでしょう。

日本(我が国)では平安の昔から花と言えば桜のことで、古今和歌集に数多くの花の歌が詠まれました。

かつて、桜の名所でもあった“花月園”も開発事業に伴う工事で、保存された桜のみとなりましたが、また公園の造成とともに蘇ることでしょう。

命ある木々が季節とともに芽吹き、私たちに生きる喜びを与えてくれます。自然との共生と言われますが自然に生かされている私たちでもあります。

今後始まる造成工事はまさに自然とどう向き合うかです、“土”・“水”との関係は戦いでなく共生を心がけてまいります。

4月の主な工事予定

新年度の工事となりますが、無事故無災害が私たちの願いです。
むろん、地域の皆様方に迷惑をおかけしないよう努力してまいります。

○除却工事

- ◆ スタンド解体・基礎撤去はすべて完了しました
管理棟基礎杭の引抜(残り8本で完了)
- ◆ 岸谷第二自治会館(松尾工務店)解体を行っております
- ◆ レーサースハウス(松尾工務店)基礎部の解体・・・
振動に気を配いながら少しずつ進めています、後わずかです
- ◆ 埋蔵文化財調査 《梅雨に入る前には見学会を予定します》

○騒音・振動 3月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大 79dB・平均値 58dB、振動:最大 69dB・平均値 45dBでした。

建物の解体状況



埋蔵文化財調査



☆ 今月も安全対策に努めてまいります。 ☆



5月の工事案内



緑の風と柔らかな陽に輝く若葉が目にも染みる、なんとも清々しい頃となりました。春を待ちわびる北の国では木々の芽吹きと花々の開花にと、盛りの春から初夏へと駆け足でやってくる季節です。

この現場は駆け足という訳にはいきませんが、競輪場施設の解体工事がほぼ終わり、次の展開に移ってまいります。

造成工事として宅地の整備と公共施設である道路や下水工事に取り掛かってまいります。

また、昨年末より進められている“遺跡発掘調査”の見学会を下記日程で開催出来ることになりました。

「生麦八幡前遺跡」見学会：平成29年6月3日（土）
場所：当現場ゲート入り口よりご案内します。

5月の主な工事予定

解体したコンクリートや地中内のガスを分別しておりますが、近隣の皆様方のお住まいから離れた場所で行っております。

○除却工事

- ◆ 岸谷第二自治会館(松尾工務店)解体を行っております
レーサースハウス(松尾工務店)基礎部の解体・・・5月末に完了
振動に気を配いながら慎重に進めてまいります。

○給水管切り回し工事

- ◆ 旧体育館裏側の道路に敷設されます。
(接続替えのお宅には別途ご案内します)

○騒音・振動 4月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音：最大 79dB・平均値 56dB、振動：最大 65dB・平均値 42dBでした。

建物の解体状況(管理棟基礎杭引抜：現在完了)



埋蔵文化財調査



☆砂埃の対策を進めてまいります☆



6月の工事案内



これから夏に至る間は梅雨の季節となります。作物の生育に欠かせない慈雨となってくれますので「うっとおしい季節」などと云ってはいけないのかもしれませんが。

工事現場では雨は工期を延ばす“嫌な”存在ですが、この現場では砂埃対策に有用な雨となります。

今月は旧花月園競輪場の屋外施設（擁壁や駐輪場）の撤去と水道管の移設が主な工事となります。また、開発区域の下水道本管の工事を段取り中で7月頃には始めたいと考えております。



「生麦八幡前遺跡」発掘調査見学会
平成29年6月3日（土）10時～

6月の主な工事

○除却工事

- ◆ 旧子供センター・体育館周辺等の擁壁類の撤去解体
旧第3スタンド・3Sスタンド周辺の擁壁類の撤去解体
振動に気を配りながら慎重に進めてまいります。

○給水管切り回し工事（手続きの関係で6月下旬ごろに伸びました）

- ◆ 旧体育館裏側の道路に敷設されます。
（接続替えのお宅は、工事の際に別途詳細をご説明します）

今月も引き続き、解体したコンクリートや地中内のガスを分別しておりますが、近隣の皆様方お住まいの住居から離れた場所で行っております。

○騒音・振動 5月の報告（特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB）

騒音：最大 79dB・平均値56dB、振動：最大 67dB・平均値 43dBでした。

5月の工事状況



埋蔵文化財調査



☆ 砂埃の対策を進めてまいります ☆



7月の工事案内



梅雨が明けて夏の到来となる7月ですが、湿度が高く蒸し暑い夏は体力を消耗します。栄養のある美味しいものを食べることが夏負けしない秘訣ですが、あまり暑いと食欲をなくするのがこの季節です。

工事現場では水分補給が欠かせません、熱中症予防は適度に休憩し十分に水分補給し、熱した体を冷やすことが大切です。この現場でも将来公園に植樹される樹木を仮移植しており、水分補給はもちろん“灌水・除草・樹勢点検”を行っております。

鶴見1・2丁目町会の夏祭り

7月22日～23日（今年は本祭り）



7月の主な工事

○除却工事

- ◆ 旧第3スタント・3Sスタント周辺の擁壁類の撤去解体
コンクリートカッターで切断し、クレーン車で吊上げます
振動に気を配りながら慎重に進めてまいります。

○給水管切り回し工事（延び延びとなっていました、漸く取り掛かいます）

- ◆ 旧体育館裏側の道路に敷設されます。
（接続替えのお宅は、工事の際に別途詳細をご説明します）

今月も引き続き、解体したコンクリートや地中内のガスを分別しておりますが、近隣の皆様方お住まいの住居から離れた場所で行っております。

○騒音・振動 6月の報告 [特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音：最大 79dB・平均値55dB、振動：最大 62dB・平均値 42dBでした。

6月の工事状況



埋蔵文化財調査見学会(6月3日)



☆砂埃の対策を進めてまいります☆



8月の工事案内



列島の夏は“じめじめと蒸し暑い”が定番ですが、過去に最も「過ごしづらい暑さ」上位となった県が熊本・鹿児島・奈良の各県だそうです。九州山地や紀伊山地に囲まれた地形で、熱気が逃げられない状態が続くためだそうです。

現場のある横浜はどうなのでしょう。(30位～35位程度)暑いときはたっぷり汗をかくのがいいみたいです、エアコンの中で過ごしては代謝が不十分で、体に良くないことと思いますが。さりとて、日中猛暑の中で“汗をかく”ことは、現代人にとって馴染まない生活となって居るのかもしれませんが。

当現場では、旧金中の8月11日～16日まで休工とさせていただきます。休みを取ることで鋭気を養い、休暇明けから頑張って工事に取り組みまいります。

(埋蔵文化財調査は8/14,15実施)

8月の主な工事

擁壁撤去・地中内支障物撤去
地盤改良準備工

○除却工事

◆ 引き続き旧第3スタント・3Sスタント周辺の擁壁類の撤去解体
盆休暇前には終わらせるよう勤めております

振動と塵埃に十分配慮して慎重に進めております

◆ 寄付道路①仮囲い移設、雑割石擁壁撤去(旧花壇)

◆ 宅地5・公益的用地の地中内支障物撤去

○地盤改良工事(宅地5・6、公益的用地)の準備を始めます

○騒音・振動 7月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大 80dB・平均値55dB、振動:最大65dB・平均値 41dBでした。

7月の工事状況(旧第3スタント南側擁壁切断撤去)



7月埋蔵文化財調査:近代和製洋瓦出土

製造年代は明治末・大正・昭和と
旧花月園遊園地開業中の時期と一致



☆砂埃の対策を進めてまいります☆
スプリンクラーの設置を検討しています



9月の工事案内



九月ながつきは「夜長月」、季節の言葉には仲秋・野分・宵雨・秋霖など、秋を感じさせてくれます。

また歳時記として新学期・敬老の日・彼岸と移り変わる季節とともに、暮らしにまつわる行事も秋らしくなります。既に虫の声が聞こえ秋めいてきましたが、自然は秋色に彩りを変えていきます。

当「花月園競輪場跡地」の工事現場では完成後に生活する基盤を整備する為、宅地整備及び公共インフラである水道・ガス・電気そして道路と工事を進めてまいります。

工事担当者にとって茹だる様な暑さから解放され、働き易くなりますので、一層心引き締めて安全第一に工事を進めてまいります。

9月の主な工事

○下水道工事

◆ バス通り交差点の割込みマンホール設置工

9月は下旬に1日夜間工事があります(近隣の方々には改めてお知らせします)

騒音・振動に十分配慮して慎重に作業を進めてまいります

○地盤改良工事

◆ 宅地や道路の地盤強度を増加させる工事です

○ガラの分別作業

○騒音・振動 8月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大 72dB・平均値58dB、振動:最大68dB・平均値42dBでした。

8月の工事状況(旧第3スタント南側擁壁切断撤去完了)



8月埋蔵文化財調査

調査深度が深くない、縄文時代以深の調査(旧石器時代)で、約1か月程度調査期間が延伸されます。



住居跡の状況
(白い管は関係ありません)

☆スプリンクラーを設置しました☆



10月の工事案内



彼岸も過ぎて秋めいてきました、日一日と秋が忍び寄ってくる季節です。

清々しい秋空の下での運動会、芋掘りに栗拾いなど季節の楽しい行事も行われることと思われます。

また、この季節には秋を感じさせてくれる花々がそこかしこに咲き、私たちの目を楽しませてくれます。

中でも野山で見られる竜胆(りんどう)の薄紫は、はかなげであり日本人の情感をくすぐります。



どんぐりが現場周辺の路に落ちており、拾い集めては机上に置いて楽しんでいます。

現場では、去年秋に仮植した樹木が色濃く葉が茂り、この後公園に移植され、花をつけるのを心待ちしているかのようにです。

10月の主な工事

○下水道工事

◆ バス通り交差点の割込みマンホール設置工

騒音・振動に十分配慮して慎重に作業を進めてまいります

○地盤改良工事

◆ 宅地や道路の地盤強度を増加させる工事です

○ガラの分別作業

◆ 分別機で振動・騒音を抑制しています

○騒音・振動 9月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大 77dB・平均値55dB、振動:最大65dB・平均値41dBでした。

9月の工事状況



9月埋蔵文化財調査(住遺物出土状況)



「花月園競輪場施設」の解体が終了しました、皆様方には大変お世話になりました、改めてお礼申し上げます。まだまだ工事でご迷惑ご不便をおかけしますが、完成まで何卒ご協力賜いますようお願い申し上げます。

11月の工事案内



寒くなってきました、木枯らし一号が吹いて町はすっかり冬支度、街路樹や花月園の木々も赤く色づく頃です。

バス通りでは下水道工事で大型のマンホールを築造しています、インフラ幹線となっている為水道管やガス管が敷設されている為、慎重に工事を進めているところです。時間がかかっております、ご不便をおかけして申し訳ございません。

また、閑谷敷地内では漸く埋蔵文化財調査も終了し、これから本格的に造成工事に取り掛かってまいります。

工事に伴う騒音・振動・塵埃の軽減に対し、工事関係者一同充分心して取り組んでまいります。

11月の主な工事

○下水道工事

◆ バス通り交差点の割込みマンホール設置工

騒音・振動に十分配慮して慎重に作業を進めてまいります

○地盤改良工事

◆ 宅地や道路の地盤強度を増加させる工事です

○擁壁類の撤去・ガラの分別作業・残土搬出・樹木伐採

◆ 分別機で振動・騒音を抑制しています



○騒音・振動 10月の報告 [特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音：最大 74dB・平均値53dB、振動：最大64dB・平均値41dBでした。

10月の工事状況



10月埋蔵文化財調査完了



「埋蔵文化財調査」が終了しました、皆様方には大変お世話になりました、改めてお礼申し上げます。まだまだ工事でご迷惑ご不便をおかけしますが、完成まで何卒ご協力賜いますようお願い申し上げます。

12月の工事案内



今年も早いもので師走となりました、なんとなく皆が気忙しくなるこの時期は、仕事を終いまでやり遂げておかなければならない気分させられます。

区切りの良いところで終らせて、きちんと整理整頓し新年を迎えたいものです。

今月の工事を済ませた後、年末・年始休暇中の安全点検と緊急対応の準備を怠りなく整えて、休みに入らせていただきます。

今年一年有難うございました！



12月の主な工事

- 下水道工事
 - ◆ 12m道路を上流側に進んでまいります
 - ・止水,舗装カッター工,舗装撤去,掘削土留,管敷設,埋戻し
- 地盤改良工事
 - ◆ 道路部浅層改良で強度を高めます
- 擁壁類の撤去・ガラの分別作業・残土搬出
 - ◆ 振動・騒音を抑制しています



- 騒音・振動 **11月の報告** [特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音:最大 74dB・平均値55dB、振動:最大65dB・平均値42dBでした。

11月の下水工事状況



年末・年始の工事について

- 年内工事は**12月29日まで**
(後片付け、安全点検含む)
- 新年は**1月5日(金)**巡回点検
- 工事開始は**1月9日(火)**から

埋蔵文化財調査で発生したコンクリートガラ等をふるいわけし(分別)、発生した残土を搬出しております(場内の工事用道路利用)。
今後は工事用車両の搬出入が増えてきますが、交通安全を厳守して事故の無いように進めてまいります。

平成30年1月の工事案内



新年おめでとうございます、今年は戌年で干支で云うと「戌戌(つちのえいぬ)」。“新しい命を守る”という意味があるそうです。

陰陽五行の「木・火・土・金・水」の土にあたり、こびつけて土に携わる土木工事はまさに今年の現場作業を象徴しています。仕事の上でもよい年となるよう祈念しております。

さて、本年は下水工事等のインフラ整備と宅地造成が主な工事となります。一年間意事に工事が進められますよう、皆様方の応援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1月の主な工事

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます

- 下水道工事
 - ◆ 交差点から側からセンター保育園に向かって
センター保育園前から交差点に向かって
- 地盤改良工事
 - ◆ 道路部浅層改良で強度を高めます
- コンクリートガラ等分別及び搬出
 - ◆ 振動・騒音を抑制しています



○騒音・振動 12月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音：最大 78dB・平均値53dB、振動：最大70dB・平均値42dBでした。

12月の下水工事状況



12月の場内工事状況



木枯らし吹く季節です、場内は舗装が撤去され“土”が露わになっていますので、常に散水を行い飛散防止に努めます。

平成30年2月の工事案内



今年の冬は例年になく寒い日が続いています。
1月の積雪に首都圏はおおわらわでした、今月も雪に悩まされる気象予報となっています。
「備えあれば憂いなし」予め対策はしておきたいものです。

私どもの現場も積雪が大敵です、土工事が出来なくなりますので“神頼みならぬ気象頼み”です。
年度末に向かい工事も急ピッチとなりますが、騒音・振動・塵埃の軽減に努めてまいります。

バス通りの歩道拡幅工事(5月頃)の為、石積擁壁を撤去いたしました。歩行者通行に支障が無いように「う回路」も準備しております。また、バス停も上げますのでその際は、一時少し移動させていただきます。
ご不便をおかけしますがご協力の程お願い申し上げます。

2月の主な工事

○ 下水道工事

- ◆ 引き続き交差点側からセンター保育園に向かうセンター保育園前から場内側に向かって



○ 土工事

- ◆ 防災公園エリア・12幹線道路の土工事

○ コンクリートガラ等分別及び搬出

- ◆ 振動・騒音を抑制しています

○ 騒音・振動 1月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大76dB・平均値54dB、振動:最大65dB・平均値42dBでした。

1月の工事状況



バス通りの工事状況



※造成工事(切土・盛土)では、重機(フルドーザー・バックホー)が稼働しますので、振動でご迷惑をおかけしております申し訳ございません。少しでも振動を低減させるよう工夫してまいります。

平成30年3月の工事案内

季節の節目となる「節句」の3月、春の兆しがそこかしこに見うけられる様になってきます。また、年度末でもあり何かと忙しい時期でもあります。現場も今年度までに仕上げたい工事があり、鋭意工事に取り組んでおります。宅地造成と下水道工事が主体ですが、その他こまごまとした雑工を行っています。



3月の主な工事

- 下水道工事
 - ◆ 鶴見1・2丁目町内会館まえ～センター保育園の区間（歩行者と一般車両走行の安全を確保）
- 土工事
 - ◆ 切土および12幹線道路の土工事（盛土敷均し転圧）
- コンクリートガラ等分別及び搬出
 - ◆ 振動・騒音を抑制しています



旧花月園競輪場にあった体育館と子供センター跡地で盛土工事中です。

高台から切土した土をこの場所に盛土しています、重機走行の低速化及び作業方法による振動の低減化を図っております。

“春の嵐”春一番が吹く季節です、砂埃が立たないように散水を怠らないように工事監理してまいります。

- 騒音・振動 **2月の報告**〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音：最大77dB・平均値55dB、振動：最大71dB・平均値43dBでした。

下水道工事状況



盛土敷均し転圧状況



来月から新年度、30年度の末に向かって段々と完成形に向かって姿が出来てまいります。公共施設の道路と企業インフラの完成を目指してまいります。