

平成30年4月の工事案内



新年度を迎え小学校、中高、大学とそれぞれの入学式が挙行され、思いを新たに将来の夢に向かって船出しました。また、新たな人生の出発として新社会人となり、希望や不安を抱いて旅立つ若者の入社式も行われ、今年は満開の桜が若人の門出に花を添えました。

当現場も新年度を迎え、現場の進捗に向かって進んでまいります。公共施設となる道路とそこに埋設される水道・ガス及び電機や通信施設を整備してまいります。本年度もどうぞよろしくご協力の程お願い申し上げます。

○騒音・振動・埃に対する低減対策を日々徹底してまいります。



4月の主な工事

- 道路工事
 - ◆ 幹線となる12m道路を岸谷3丁目まで道路盛土と切土で整形
- 下水道工事
 - ◆ 保育園より先を岸谷方向に2スパン程度(約30m)
- 防災施設工
 - ◆ 沈砂池・板柵ます・仮設排水施設

○騒音・振動 3月の報告 [特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音:最大78dB・平均値54dB、振動:最大68dB・平均値42dBでした。

土工事状況



防災施設工



今年度は開発事業敷地内の整備として、宅地整形・道路整形・企業インフラ等の整備を進めてまいります。

平成30年5月の工事案内



ゴールデンウィークは五月晴れが良く似合う、若葉がまぶしく吹く風も清々しい良い季節です。

現場はこの時期休工させて戴きますが、防犯・防災に巡回点検等怠りなく行っております。まだまだ目に見えて造成が進み姿かたちが現れる状況にはありませんが、着々と工事を進めております。

公共施設となる12m道路の形がほぼ完成し、今後はここに水道・ガスが敷設されていきます。(7月過ぎから)

○造成中の防災のため、施設整備を実施しております。

○砂埃に対する散水を日々配慮してまいります。



5月の主な工事

- 整地工事・道路工事
 - ◆ 切土・盛土で宅地及び防災公園を整形していきます
 - ◆ 開発宅地内の6m道路を造成しています
- 下水道工事
 - ◆ 12m道路の下水本管を敷設していきます
- 防災施設工
 - ◆ 沈砂池・板柵ます・仮設排水施設の増強

○騒音・振動 4月の報告 [特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音:最大72dB・平均値55dB、振動:最大67dB・平均値43dBでした。

土工事状況



防災施設工



切土・盛土工事で重機走行が増えてまいります、防塵・騒音・振動に十分配慮した作業を進めてまいります。またダンプトラックは現場走行路を使用し、安全第一で走行してまいります。

平成30年6月の工事案内



今年は梅雨の入りが早まりそうです、じめじめした嫌な季節の印象が強いのですが、この時期の雨が実りの秋を約束してくれます。四季折々の気候と風土に支えられた自然の恵みに感謝したいですね。

当現場では、梅雨時の雨は“土埃”を抑えてくれますが、切土や盛土の土工事に支障を来します。土の性質により雨で緩んでしまうため、重機作業による土工事が出来なくなります。したがって工事現場では梅雨の晴れ間が有難いのでお天気頼みになります。

○強雨時の対策を現場内の随所で行っています。
雨水・泥土の流出防止対策を常時励行しています。
(日々の点検、修復、追加等)

6月の主な工事

- 土工事
 - ◆ 切土と発生土運搬「土も資源、必要とする公的事業に」
- 下水道工事
 - ◆ 12m道路の下水管理設工事
- 防災施設工
 - ◆ 沈砂池・板柵ます・仮設排水施設の点検と補強

○騒音・振動 5月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大71dB・平均値53dB、振動:最大63dB・平均値41dBでした。

工事区域全体



土工事状況(切土部)



今後、造成工事で重機作業により騒音・振動が発生しますが、当現場では建設作業に伴う騒音・振動を規制値以下となるよう厳しく管理してまいります。

平成30年7月の工事案内



7月の主な工事

6月の下旬からまるで梅雨が明けたような気候となり、すっかり夏模様となっています。

工事関係者にとって真夏の暑さに用心して熱中症対策を徹底することになります。

近隣の町会・自治会においては夏祭りの季節でもあります、子供たちも下旬には夏休みとなって外で遊ぶことが多くなるでしょう。現場では交通安全に留意し工事関係車両の事故防止に万全の対策を講じてまいります。

○熱中症対策

・炎天下の作業は危険と背中合わせ、水分補給と涼しい場所での休憩が必要です。



○ 土工事

◆ 切土と発生土運搬

○ 下水道工事 ※注意事項:重機作業時の騒音・振動

◆ 12m道路(公益的施設前～公園1前の区間)

○ 関連工事

◆ 東京ガス“変圧室”移設工事

6月～7月バス通りの交通規制があります

○騒音・振動 6月の報告 [特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音:最大72dB・平均値53dB、振動:最大65dB・平均値41dBでした。

工事区域全体



土工事状況(切土部)



梅雨が明けて真夏のカラカラ天気になると、砂埃が現場の大敵です。散水車及び作業員によるホース散水ならびに防災公園はスプリンクラーを増設して砂埃を抑制します。

平成30年8月の工事案内



挨拶文の八月は残暑見舞いですが、今年は猛暑の夏です、「暑中お見舞い申し上げます」がふさわしい様な。

例年になく暑さとこれまでにない台風の進路に驚きも、警戒しましたがこの地域では大過なく通り過ぎましたが、西日本では度重なる自然の驚異に美しい山河が手ひどい打撃を被り、人命や日常生活に大きな打撃を被りまた心よりお見舞い申し上げます。このような自然災害がいつ起きるか分からないのが現在の気象です、現場では日々自然災害に対する防災に備え工事関係者一同で意識を高めております。

8月の主な工事

- 土工事
 - ◆ 切土と発生土運搬
- 擁壁工
 - ◆ 準備工
- 仮移植樹木の管理
 - ◆ 灌水・樹勢点検・除草

○熱中症対策（暑さ指数：WBGT）

①湿度②日射・輻射など周辺の熱環境③気温の3つを取り入れた指標です。

数値で表す熱中症指数モニターを現場に設置し熱中症対策を行っています。

警戒指数超過するとブザーが鳴り、作業中止です



○騒音・振動 7月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音：最大75dB・平均値55dB、振動：最大59dB・平均値41dBでした。

工事区域全体



土工事状況（切土部）



※夏季休暇のお知らせ

平成30年8月11日(土)～8月19日(日)

・現場は休工となりますが、巡回点検を行います



平成30年9月の工事案内



とにかく暑かった今年の夏、ようやく季節は秋に向かう九月となりました。

長月「夜長月」ともいう九月は、暦の上では重陽の節句や十五夜と秋のお彼岸となり秋の気配を感じられる季節が始まります。

しかしまだまだ暑い日が続くようにも思われます、「9月」の長期予報では50%の確率で例年より暑い日が続くそうです。

現場では夏場の熱中症対策をしばらくは続けていくようになります。

9月の主な工事



- 土工事
 - ◆ 切土と発生土の現場内運搬
- 擁壁工
 - ◆ 擁壁基礎(提供公園1)
- 排水工
 - ◆ 区画6m道路内下水工事
- 仮移植樹木の管理
 - ◆ 灌水・樹勢点検・除草
- ◆ 台風等の気象災害に対する備え(防災施設工)

○騒音・振動 **8月の報告**〔特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音:最大73dB・平均値56dB、振動:最大63dB・平均値42dBでした。

工事区域全体



今月の擁壁工事範囲



※台風ルートが日本列島により接近する9月です。

現場では、風散防止・大雨災害(土砂流出)に対する備えを日々行ってまいります。

平成30年10月の工事案内

いわし雲、秋の七草、十三夜と秋らしい言葉は文中の世界のようで、懐かしい響きがあります。

中でもお月見の話ですが、中秋の名月の十五夜を鑑賞した後、新暦10月21日に十三夜も観ることで「片月見」とならないように…といった昔のお月見の楽しみ方であったようです。

今年は各地に大雨をもたらした台風の当たり年のようです。現場では台風対策に余念はありませんが、雨続きでは工事の進捗に大きく影響してきます。秋晴れに「いわし雲」を仰ぎ見る本当に秋らしい空を見たいものです。



10月の主な工事

- 土工事 ◆ 切土と発生土の現場内運搬及び場外搬出
- 擁壁工 ◆ 基礎工事: 提供公園1、宅地2、3
- ◆ 躯体工事: 提供公園1
- 排水工 ◆ 区画6m道路内、12m道路内下水工事
- 仮移植樹木の管理
- ◆ 灌水・樹勢点検
- ◆ 台風等の気象災害に対する備え(防災施設工)

○ 騒音・振動 **9月の報告** [特定建設作業: 騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音: 最大72dB・平均値55dB、振動: 最大62dB・平均値43dBでした。

工事区域全体



今月の擁壁基礎工事状況



※台風接近による、防災対策を万全に！

現場では、風散防止・大雨災害(土砂流出)に対する備えを日々行ってまいります。

平成30年11月の工事案内



肌寒さが身にしみる冬隣。公私ともに年末に向けて慌ただしい時期に入りましたが、元氣でご活躍のことと拝察申し上げます。さて、現場内工事では、擁壁築造工事が最盛期に入り、大きな機械を使った基礎杭打設工事を実施しております。ご近隣の皆様には、材料搬入のトレーラー通行によりご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

11月の主な工事



- 擁壁工 ◆ 躯体工事: 提供公園1
- ◆ 基礎工事: 宅地2、3・公益用地
- 排水工 ◆ 下水工事: 12m道路・6m道路
- 仮移植樹木の管理
- ◆ 樹勢点検
- 水道工 ◆ 水道工事: 12m道路(横浜市水道局)

○騒音・振動 10月の報告 [特定建設作業: 騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音: 最大73dB・平均値56dB、振動: 最大68dB・平均値43dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁基礎工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

平成30年12月の工事案内



師走の候、皆様には、ますますご清祥で
ご活躍のこととお喜び申し上げます。

さて、現場内工事では、先月に引き続き
擁壁築造工事を行ってまいります。ご近隣
の皆様には、材料搬入のトレーラー通行に
よりご迷惑をおかけしますが、引き続きご
協力のほどよろしくお願いいたします。

また、寒さが厳しくなってまいります。
体調には十分ご留意ください。

今年一年有難うございました！

12月の主な工事

- 擁壁工 ◆ 躯体工事: 提供公園1
 ◆ 基礎工事: 宅地2、3
- 仮移植樹木の管理
 ◆ 樹勢点検
- 水道工 ◆ 水道工事: 12m道路(横浜市水道局)

○騒音・振動 11月の報告 [特定建設作業: 騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音: 最大78dB・平均値55dB、振動: 最大63dB・平均値42dBでした。

11月の工事状況



年末・年始の工事について

○年内工事は12月28日(金)まで
(後片付け、安全点検含む)

年末・年始の休暇について
12月29日(土)～1月6日(日)
休暇中は、巡回点検実施

○新年の工事開始は1月7日(月)より

※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を
行ってまいります。

平成31年1月の工事案内



明けましておめでとうございます。皆様
お元気で新年をお迎えのことと存じます。

さて、昨年行っていた擁壁基礎杭工事
は、皆様のご協力のおかげで無事完了する
ことができました。今年は、いよいよ防災
公園工事に着手することとなります。引き
続きご協力のほどよろしくお願いいたします
す。

また、寒さ厳しき折、お風邪など召しま
せぬようお気を付けください。

1月の主な工事

- 擁壁工
 - ◆ 基礎工事(杭基礎・杭頭処理):宅地2・宅地3
 - ◆ 基礎工事(地盤改良):提供公園1
 - ◆ 躯体工事:提供公園1, 宅地2・宅地3
 - ◆ 基礎工事準備工:公益施設用地
- 仮移植樹木の管理
 - ◆ 樹勢点検

○騒音・振動 12月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音:最大79dB・平均値56dB、振動:最大65dB・平均値42dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を
行っています。

平成31年2月の工事案内



節分も過ぎ、ようやく春の気配が感じられるようになりました。

さて、今月は、昨年行った擁壁基礎工事に引き続き擁壁築造工事が最盛期に入っていきます。住民の皆様には引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、季節の変わり目でございますので、お風邪など召しませんようにご自愛ください。

2月の主な工事

- 擁壁工
 - ◆ 基礎工事(杭基礎・杭頭処理):宅地2・宅地3
 - ◆ 基礎工事(地盤改良):提供公園1
 - ◆ 躯体工事:提供公園1, 宅地2・宅地3
 - ◆ 基礎工事準備工:公益施設用地
- 仮移植樹木の管理
 - ◆ 樹勢点検

○騒音・振動 1月の報告 [特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音:最大79dB・平均値56dB、振動:最大65dB・平均値42dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行っています。

平成31年3月の工事案内



日ごとに春めいてまいりましたが、近隣の皆様にはお変わりございませんでしょうか。

さて、今月は、先月に引き続き擁壁基礎工事を進めてまいります。住民の皆様には引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、暖かくなってきたものの、寒暖の差が大きい時期ですので風邪など召しませんようにご自愛ください。

3月の主な工事

- 擁壁工
 - ◆ 基礎工事(地盤改良):公益施設用地
 - ◆ 躯体工事:提供公園1, 宅地2・宅地3
 - ◆ 防火水槽工事
- 仮移植樹木の管理
 - ◆ 樹勢点検

○騒音・振動 2月の報告 [特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音の平均値:48～68dB 振動の平均値36～50dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



擁壁基礎杭頭部の様子

※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。