


令和2年4月の工事案内



暖かな春の日ざしがこちよい季節となりました、住民の皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。

引き続き及び公園整備工事の促進とともに春雨対策の防災に努めてまいります。

住民の皆様方には、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

世界的に感染症が大流行しております、皆様くれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。

4月の主な工事

○ 公園工事

◆ 防災公園の排水・擁壁、階段、電気設備トイレ工事

◆ 多目的広場の造成、排水工事

※新型コロナウイルス感染症に係る「緊急事態宣言」が発出されており、予定している工事ができない場合があります。

○ 騒音・振動3月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値：48～62dB 振動の平均値39～46dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

3月の工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和2年5月の工事案内



新緑がまぶしい季節になって参りました。

平素、近隣の皆様方にはご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

引き続き公園整備工事を進めて参ります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止等に伴いまして、工事の予定が変更になる場合もございます。

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

近隣の皆様におかれましても、くれぐれもご自愛ください。一刻も早い収束を願うばかりです。

5月の主な工事

○ 公園工事

- ◆ 防災公園の撤去、排水、擁壁、階段、トイレ工事
- ◆ 多目的広場の造成、排水工事
- ◆ 南西法面部：仮設道路築造工事

○ 騒音・振動4月の報告 [特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音の平均値：40～67dB 振動の平均値38～50dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

4月の工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和2年6月の工事案内



木々の緑も濃くなり、初夏の季節が近づいて参りました。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言もようやく解除され、少しずつ日常が戻ってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。

平素、近隣の皆様方にはご理解、ご協力をいただきありがとうございます。梅雨時期の雨対策と合わせ、引き続き公園整備工事を進めて参ります。

今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。

6月の主な工事

○ 公園工事

- ◆ 防災公園の撤去、排水、擁壁、階段、給水工事
- ◆ 多目的広場の造成、排水工事
- ◆ 南西法面部：仮設道路築造工事・鋼矢板打設工事
ブロック積擁壁工事

○ 騒音・振動5月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値：43～66dB 振動の平均値38～54dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

5月の工事状況



防災公園内トイレ

※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和2年7月の工事案内



梅雨空の合間に、照りつける太陽が夏を思わせる日が多くなってきました。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。平素より近隣の皆様方にはご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現場では梅雨時期の雨対策と合わせ、引き続き公園整備・基盤整備工事を進めて参ります。

熱中症が心配な時期にもなって参りますので、どうぞお身体をご自愛下さい。今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。

7月の主な工事

- 公園工事
 - ◆ 防災公園の造成、排水、擁壁、階段、建築施設、給水工事
 - ◆ 多目的広場の擁壁、排水、階段、給水工事
 - ◆ 南西法面部：鋼矢板打設工事、ブロック積擁壁工事
- 基盤整備工事
 - ◆ 宅地2：排水工事

○騒音・振動6月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値：38～71dB 振動の平均値38～52dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

6月の工事状況



石積擁壁

※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和2年8月の工事案内



長い梅雨がようやく明け、夏本番を迎えました。

皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。平素より、近隣の皆様方にはご理解ご協力をいただきありがとうございます。

現場では引き続き、公園整備・基盤整備工事を進めて参ります。

台風シーズンを迎えますので、防災対策も進めております。

熱中症・新型コロナウイルスには、どうぞお気をつけ下さい。

早くマスクが外せる日常が訪れるといいですね。

8月の主な工事

- 公園工事
 - ◆ 防災公園の造成、井戸、園路広場整備、階段工事
 - ◆ 多目的広場の擁壁、排水、階段、遊具施設工事
 - ◆ 南西法面部：ブロック積擁壁工事、法面保護工事
- 基盤整備工事
 - ◆ 宅地2：排水工事

○騒音・振動7月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値：45～73dB 振動の平均値37～54dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

7月の工事状況



四阿

※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和2年9月の工事案内



9月に入り、朝晩ようやく少し涼しくなって参りました。
今年の夏は「酷暑」この一言に尽きると思っています。
皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
平素より、近隣の皆様方にはご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
現場では引き続き、公園整備・基盤整備工事を進めて参ります。
台風シーズンに備え、防災対策も進めております。
引き続きご協力の程、よろしくお願いいたします。

9月の主な工事

- 公園工事
 - ◆ 防災公園の敷地造成、井戸、園路広場整備、遊具組立 建築施設(パーゴラ)、柵工事
 - ◆ 多目的広場 擁壁、排水、遊戯施設、敷地造成、園路広場整備
 - ◆ 南西法面部:フロック積擁壁、法面保護工事
- 基盤整備工事
 - ◆ 宅地2:排水、防災施設工事

○騒音・振動8月の報告〔特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値:53~74dB 振動の平均値37~57dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

8月の工事状況



遊具

※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行っています。

令和2年10月の工事案内



十月の声を聞き、気候もようやく秋めいてまいりました。

暖かいものが、恋しくなる季節になって参りましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

平素より、近隣の皆様方にはご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

現場では引き続き、公園整備・基盤整備工事を進めて参ります。

秋の長雨に備え、防災対策も進めております。

引き続き、ご協力の程よろしくをお願いいたします。


10月の主な工事

- 公園工事
 - ◆ 防災公園:排水、園路整備、遊具組立設置、擁壁、井戸、園路広場整備、柵工事
 - ◆ 多目的広場:擁壁、敷地造成、柵、植栽工事
 - ◆ 南西法面部:ブロック積擁壁、法面保護工事
- 基盤整備工事
 - ◆ 宅地2:排水、防災施設工事

○騒音・振動9月の報告〔特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値:45～70dB 振動の平均値38～55dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

9月の工事状況



遊具

※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和2年11月の工事案内



11月に入り、木々も少しずつ色付き始めて秋が深まってまいりました。秋の味覚も美味しい季節になってきましたね。

現場は公園に遊具も多数入り始めており、周辺の防災施設工事も進んでおります。

近隣の皆様には引継ぎご理解・ご協力をお願いいたします。

朝晩日毎に冷え込んできましたので、体調を崩されませんように暖かくしてお過ごしください。

11月の主な工事

- 公園工事
 - ◆ 防災公園:排水、園路広場整備、遊具組立設置、井戸、柵、植栽工事
 - ◆ 多目的広場:排水、園路広場整備、柵、植栽、グラウンド・コート整備工事
 - ◆ 南西法面部:ブロック積擁壁、法面保護工事
- 基盤整備工事
 - ◆ 宅地2・3:土工、排水、防災施設工事

○騒音・振動10月の報告〔特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕


騒音の平均値:45~70dB 振動の平均値38~51dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

10月の工事状況



遊具

※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和2年12月の工事案内

【お詫び】

この度、花月園競輪場跡地の工事にて7箇所設置している騒音・振動計のうち、鶴見区東台の一箇所(No.7工事区域図参照)を、令和2年9月8日から11月18日の間、23回にわたり、騒音・振動騒音計を意図的に停止をさせ、工事を行っていたことが判明をいたしました。近隣にお住まいの方々の信頼を損なう不適切な行為があったことについて重く受け止めており、深くお詫びを申し上げます。

今後、同様の事象を発生をさせないように、以下の項目を重点的に是正を行い再発防止に取り組んでまいります。

- ① URから工事関係者への騒音・振動計の適切な管理に関する指導・監督
- ② URによる現場点検の強化など管理体制の見直し
- ③ 計器異常時の通報システム導入などの機器改善
- ④ 現場の対策として、更なる騒音・振動の低減策実施
 - ・騒音・振動が大きくなるように、低速な重機走行、慎重な重機作業を徹底します。
 - ・瞬間的に騒音が85 dB、振動が75 dBを超えることのある作業を行う際、作業範囲に吸音ガードフェンスを設置等低減に努めます。また、事前に工事範囲近隣の方々には、個別説明や工事案内の配布を行い、工事内容・時間帯をお知らせいたします。

工事区域全体

騒音・振動計No.7



● 振動・騒音計設置位置

◆ 騒音・振動計No.7付近の工事は、騒音・振動計停止の事実関係確認及び再発防止準備のため、工事を中止しています

◆ その他の工事は、防災上必要な工事に限定して工事を進めています

12月の主な工事

○多目的・提供公園工事

園路広場整備、柵、グラウンド・コート整備

○基盤整備工事

南西法面部：ブロック積擁壁、法面保護

宅地2・3：土工、排水、防災施設

◆ 再発防止の準備が整い次第、全域で工事を再開いたします

年末年始の工事予定

R2年12月29日～R3年1月3日 工事をお休みいたします
休暇中、巡回点検を実施します

UR都市機構

鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和3年1月の工事案内



謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。

昨年は近隣の皆様には、騒音振動計の不適切な行為においてご迷惑をお掛けいたしました。

再発防止対策を取りながら、工事を再開し、進めてまいります。

今後ともご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症が再び猛威を振るっております。
どうぞ皆様十分お気をつけ下さい。

1月の主な工事

- 公園工事
 - ◆ 防災公園: 園路広場整備、井戸、柵、植栽工事
 - ◆ 多目的広場: 排水、園路広場整備、柵、グラウンド・コート整備工事
 - ◆ 南西法面部: フロック積擁壁、法面保護、排水工事
- 基盤整備工事
 - ◆ 宅地2: 土工、排水、防災施設工事
 - ◆ 寄附道路①: 道路付帯工事

○12月の作業時間内(8:00~18:00)における騒音・振動の平均値は次の通りでした

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	
騒音平均(dB)	57	55	54	53	67	52	53	(騒音規制値L5:85dB)
振動平均(dB)	42	43	41	40	43	43	43	(振動規制値L10:75dB)

※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります

工事区域全体



● 騒音・振動計設置位置

12月の工事状況



四阿



築山

※騒音・振動重点管理

開発事業区域に7か所設置された騒音・振動計にて日々管理を行ってまいります。

令和3年2月の工事案内



節分が過ぎ立春を迎え、寒さの中にも少しずつ春の訪れを感じられるようになりました。

近隣の皆様には、日頃よりご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。

防災公園工事・基盤整備工事ともに、安全を第一に進めて参ります。

まだまだ新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっております。
皆様十分お気をつけ下さい。

2月の主な工事


- 公園工事
 - ◆ 防災公園：園路広場整備、井戸、柵、植栽工事
 - ◆ 多目的広場：造成、排水、園路広場整備、管理、サービス施設、柵、植栽工事
 - ◆ 南西法面部：ブロック積擁壁、法面保護、排水、道路工事
- 基盤整備工事 ◆ 公益的施設用地：柵工事

○1月の作業時間内(8:00～18:00)における騒音・振動の平均値は次の通りでした

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	
騒音平均(dB)	58	57	57	58	67	52	55	(騒音規制値L5:85dB)
振動平均(dB)	42	44	43	42	42	43	44	(振動規制値L10:75dB)

※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります

工事区域全体



● 騒音・振動計設置位置

1月の工事状況


公園1



※騒音・振動重点管理
開発事業区域に7か所設置された騒音・振動計にて日々管理を行ってまいります。

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和3年3月の工事案内



梅の花から桃の花へ、春の訪れを感じられるようになって参りました
近隣の皆様には、日頃よりご理解・ご協力
いただきましてありがとうございます。

防災公園工事・基盤整備工事ともに、安全
を第一に防災対策も併せまして進めて参ります。

まだまだ新型コロナウイルス感染症が猛威
を振るっております。
皆様十分お気をつけ下さい。

3月の主な工事

- 公園工事
 - ◆ 防災公園：園路広場整備、排水、井戸、柵、植栽工事
 - ◆ 多目的広場：造成、排水、園路広場整備、
管理、サービス施設、柵、植栽工事
 - ◆ 南西法面部：ブロック積擁壁、法面保護、排水、道路工事
- 基盤整備工事 ◆ 公益的施設用地：柵工事

○2月の作業時間内(8:00～18:00)における騒音・振動の平均値は次の通りでした

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	
騒音平均(dB)	57	57	60	59	70	53	58	(騒音規制値L5:85dB)
振動平均(dB)	41	44	45	43	45	43	45	(振動規制値L10:75dB)

※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります

工事区域全体



● 騒音・振動計設置位置

2月の工事状況

ぞうさん広場



※騒音・振動重点管理
開発事業区域に7か所設置された騒音・振動計にて日々管理を行ってまいります。

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所